

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年3月16日星期六</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>20/9℃</u>
监理人员动态: <u>巡检 旁站</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>17人</u>					
施工机械动态: <u>挖土机1台 登高车辆</u>					
施工部位 进度情况	<u>经开主路旁电缆井制作, A.C区三季电缆管铺设 2号开关柜基础垫层浇筑完成, A.C区防雷接地焊接</u>				
检查发现的问题	<u>电缆井尺寸偏差</u>				
处理措施、意见、结果	<u>现场制作定制槽钢安装</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>孙</u>	总监签阅	<u>徐</u>		