

监 理 日 志

工程名称: 通州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年3月20日 星期四	气候	雨	气温	24/9℃
监理人员动态:	巡视旁站	材料进场、取样见证、合格情况: 电缆 3X25+1X25 520m 3X50 100米 3X25+1X16 430米 3X35+1X16 119米 3X25+1X25 520米			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	登高车1辆 吊车1辆 挖机1辆				
施工部位及进度情况	经开号箱变基础基础混凝土浇筑 道路恢复车南路完成, A幢电缆安装(1X4) E幢槽钢焊接				
检查发现的问题	浇筑后遇雨天,				
处理措施、意见、结果	责令停止浇筑, 已浇筑的槽盖板保护 雨停后加水泥重塑				
协调内容或其他					
记录人	张	总监签阅	徐耀生		