

监 理 日 志

工程名称: 通州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年3月22日 星期五	气候	小雨转阴	气温	14/8℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	登高车1辆 挖土机1辆				
施工部位 进度情况	经开物流园预制舱开挖完成 钢结构加固檩条焊接户幢				
检查发现的 问题	预制舱开挖破坏3电信通信电缆管				
处理措施、 意见、结果	电信光缆无损, PE管破裂 重新热塑接管, 基坑边缘采取人工开挖				
协调内容或 其他	因业主不在现场, 监理例会推迟 雨天, 其余部位未施工				
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		