

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年3月23日星期六	气候	多云	气温	16/7℃
监理单位动态: 巡视旁站		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 19人					
施工机械动态: 挖土机1台 登高车2台					
施工进度情况	经开物流园A幢1x4电缆安装90%, 组件98% 3x25电缆吊装。2号箱变基础QL, 基础砼浇筑完成 电缆沟敷设 1号箱底板QL完成。预制舱垫层浇筑完成, E、F舱焊接, 电缆井回填				
检查发现的问题	1. 电缆井防雷接地, 排水未施工 2. A幢油烟风管组件未清理 3. 预制舱垫层检查为5~7cm, 设计为10cm				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工 (已下发监理通知单) 2. 督促清理 3. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	2人	总监签阅	徐耀生		