

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年3月24日 星期日	气候	多云	气温	13/9℃
监理人员动态: 巡视 检查		材料进场、取样见证、合格情况: 240实心砖 1000块			
施工方人员动态: 19人					
施工机械动态: 登高车2辆					
施工进度情况	1. 2号箱变基础砖墙施工, 预制板底板钢筋绑扎, 构造柱圈梁绑扎。水泥屋顶西南处 3X25 电缆敷设。				
检查发现的问题	1. 2号箱变底板基础拆除模板后发现露筋, 蜂窝麻面 2. 预制板底板钢筋为单层, 间距较大				
处理措施、意见、结果	1. 对麻面露筋情况进行整改 2. 设计要求为双层双向, 间距200				
协调内容或其他					
记录人	张	总监签阅	徐耀生		