

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年3月26日 星期二	气候	晴	气温	20/10℃
监理单位动态:	巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 土方、沙石、水泥			
施工方人员动态:	上午19人, 下午6人				
施工机械动态:	登高车2辆, 吊钩机				
施工部位 进度情况	经开1、2号箱变基础顶部圈梁砌筑, 钢筋绑扎支模完成 爬梯平台置地面维护整改, 预制舱双拆除				
检查发现的 问题	预制舱深度与图纸不符 下有市政管道				
处理措施、 意见、结果	拆除后整体东移2米				
协调内容或 其他	预制舱未按设计要求施工, 已拆除重新施工				
记录人	张	总监签阅	徐耀生		