

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源饰光伏太阳能项目

日期	2019年3月27日 星期三	气候	晴	气温	23/16℃
监理人员动态:	巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 37根镀锌钢管 口径10.厚度2			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	挖土机2辆 登高车2辆				
施工进度情况	预制舱重新开空. 爬梯整改完成3个 来源电缆沟破路开挖完成				
检查发现的问题	来源实业预制舱 临时用电不规范				
处理措施、意见、结果	必须按照临时用电规范施工				
协调内容或其他	经业主确认来源电缆沟多预埋1根 来源电缆井整改, 敷				
记录人	2/1	总监签阅	徐耀生		