

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年3月28日 星期四	气候	多云	气温	22/14℃
监理人员动态:	巡视 旁站	材料进场、取样见证、合格情况: 10槽钢, 长5米, 宽2米 X2			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	登高车2辆				
施工部位进度情况	经开物流园箱变圈梁浇筑、预制舱垫层浇筑完成 办公室电缆井、预制舱垫层电缆井圈梁浇筑完成 来源实业镀锌钢管敷设完成				
检查发现的问题	箱变槽钢未有预埋铁件挂钩				
处理措施、意见、结果	现场采用钢筋焊接至圈梁上				
协调内容或其他					
记录人	2/1	总监签阅	徐耀生		