

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年3月3日</u>	气候	<u>雨</u>	气温	<u>14/9℃</u>
监理人员动态:	<u>安全检查</u>	材料进场、取样见证、合格情况: <u>平供汇流箱 17台</u> <u>并网柜 3台</u>			
施工方人员动态:	<u>4人</u>				
施工机械动态:	<u>叉车辆</u>				
施工部位进度情况	经开来源、大隆汇流箱全部到场 来源并网柜1台、大隆2台、开箱检查确认完好 因天气原因未能施。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理、批阅资料				
记录人	<u>刘元</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		