

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年3月5日星期二	气候	多云转雨	气温	13/9℃
监理人员动态:	巡视 旁站	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏管 32.40.50. 90米 45米 200米 接头型号 600 500 300 1 规格: 35 40 50			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	吊车1辆 叉车1辆				
施工进度情况	经开C幢组件安装完成, B幢组件安装完成. A幢铝合金支架安装完成7%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 经开A区漏修外E幢特 2. 发送联系单004 3. 下午雨天未施工 4. 吊装水泥屋顶多余支墩, 油烟罩拆除组件1块, 建筑垃圾				
记录人	2人	总监签阅	徐耀生		