

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年3月8日 星期五	气候	多云	气温	12/6℃
监理单位动态:	巡视 检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	经开物流园A区组件安装85%,铝合金支架完成95% 桥架完成40%, A、B、C 汇流箱 逆变器安装 A区与1号开关柜电缆沟开始施工, 切路				
检查发现的问题	1. 爬梯钻孔螺丝时间长了会出现松动 2. 爬梯顶部钢管窄小 3. 汇流箱、逆变器未按图施工				
处理措施、意见、结果	爬梯问题要求立即整改 设备安装问题待设计确认				
协调内容或其他	监理例会 王志成, 王立杰 巡视项目建设, 代表监理公司与业主洽谈项目情况				
记录人	刘凡	总监签阅	徐耀生		