

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年 4月 1 日 星期 一	气候	晴	气温	17/28℃
监理人员动态:	巡视 检查	材料进场、取样见证、合格情况: 热缩管 钢鼻子			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	登高车2辆				
施工部位进度情况	来源实业园并网柜浇筑完成, 电缆井墙体抹灰 1、2、4号汇流箱逆变器电缆安装完成。 来源物流园预制舱砖墙砌筑完成70%				
检查发现的问题	电气施工无证施工				
处理措施、意见、结果	暂停施工, 联系单007				
协调内容或其他					
记录人	孙元	总监签阅	徐耀生		