

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年4月19日</u> 星期 <u>五</u>	气候	<u>多云转小雨</u>	气温	<u>25/19℃</u>
监理人员动态: <u>巡视</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>上午钢结构3人,光伏区5人,下午光伏区1人</u>					
施工机械动态: <u>登高车1辆</u>					
施工部位进度情况	<u>1. 经开物流园钢结构加固消缺完成</u> <u>2. #1#2箱变, 预制舱基础台阶墙体抹灰完成</u>				
检查发现的问题	<u>预制舱设备接地未刷防锈防腐漆</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已责令整改</u>				
协调内容或其他	<u>经开物流园G幢有1组组件, F幢有4组组件未安装, 已通知业主</u> <u>甲供设备运走1. 组件282块, 2. 逆变器14台, 3. 汇流箱2台, 4. 并网柜2台</u> <u>5. 直流柜1台, 6. 通讯柜2台, 7. 逆变器设备背板-箱</u>				
记录人	<u>刘元</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		