

# 监 理 日 志

工程名称: 通州物隆源分布式光伏项目

日期	2019年 4月2 日 星期二	气候	多云转雨	气温	
监理人员动态:	巡视 检查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	登高车辆				
施工部位 进度情况	经开柜 逆变器汇流箱电缆安装 70% 预制板砖墙 85%				
检查发现的 问题	经开彩钢瓦彩钢光带防护未实施				
处理措施、 意见、结果	现场已实施				
协调内容 或其他					
记录人	2.12		总监签阅	徐耀生	