

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年4月23日星期二	气候	3级风	气温	24/20℃
监理人员动态:	巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	来源实业 汇流箱 3X95+1X25电缆安装完成, 桥架电缆固定, 桥架盖板安装完成。经开物流园B、C栋桥架盖板开始施工 C栋: 汇流箱 3X95 3X70电缆安装完成, A栋完成50%				
检查发现的问题	个别, 汇流箱电缆安装不规范				
处理措施、意见、结果	已发送监理检查记录				
协调内容或其他	来源实业二次设备位置协调				
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		