

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年4月5日 星期五	气候	多云	气温	24/12℃
监理人员动态:	巡视旁站	材料进场、取样见证、合格情况: C30			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	登高车2辆				
施工进度情况	预制舱圆梁浇筑完成, 构造柱完成 1号2号箱变基础回填完成, C区爬梯整改完成				
检查发现的问题	预制舱车侧2个构造柱模板爆模 拆模后发现漏浆情况				
处理措施、意见、结果	将爆浆部分敲掉改用高标号砂浆抹平				
协调内容或其他					
记录人	王凡	总监签阅	徐耀生		