

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年 4月 7日 星期 四	气候	晴	气温	24/16℃
监理人员动态: 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 14人					
施工机械动态: 登高车2辆					
施工部位 进度情况	经开物流园预制舱基坑回填完成。 C幢3幢汇流箱、逆变器电缆安装完成, 水泥屋顶电缆安装完成。 预制舱电缆沟回填, 自拌混凝土浇筑完成。钢结构油漆区				
检查发现的问题	1. 汇流箱电缆安装不规范 (监理通知单009) 2. 预制舱回填有施工废料模板				
处理措施、意见、结果	问题1, 待整改回复 问题2, 已清理				
协调内容或其他					
记录人	王元		总监签阅	徐耀生	