

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年5月15日星期三	气候	阴	气温	24/18℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	经开监控电源线接驳完成 监控支架安装完成				
检查发现的问题	电力局介入经开来源,提出来源并网柜智能开关应为4级				
处理措施、意见、结果	厂家正与业主协商				
协调内容或其他					
记录人	张	总监签阅	徐耀		