

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019 年 6 月 13 日 星期四	气候	阴	气温	25/27℃
监理人员动态: 巡视 施工方人员动态: 2人来源 6人大隆 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他			2来源实业逆变器调试完成 来源实业防孤岛装置损坏 造成并网未通过 已通知厂家过来检修 大隆机器搬运前讨论会议		
记录人		2人	总监签阅		徐耀生