

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年6月14日 星期五	气候	多云	气温	26/27℃
监理单位动态:	巡视 旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人来源 6人安装				
施工机械动态:	25t吊车辆				
施工部位 进度情况	大隆机器组件拆卸安装完成90块, 卫生清理 木板铺设20块, 94m ² . 调试来源并网柜				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	大隆机器拆卸卸料				
记录人	2人	总监签阅	徐耀生		