

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年6月22日 星期六	气候	雨	气温	
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 图纸: L25X3角钢 实际: L28X5角钢			
施工方人员动态:	钢结构3人, 大隆1人, 经开1人				
施工机械动态:	叉车1辆				
施工部位进度情况	大隆机器光伏组件卸车28箱 钢结构材料到场二次加固				
检查发现的问题	钢结构材料未发现会验证, 证明材料				
处理措施、意见、结果	不准使用到拟用部位				
协调内容或其他	大隆机器卸车组件已将防水布盖好				
记录人	王元	总监签阅	徐耀生		