

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年6月24日 星期一	气候	晴	气温	26/22℃
监理人员动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	登高车两				
施工部位 进度情况	上午经开A区南钢架加固				
检查发现的 问题	南钢材料合格证仍未到场				
处理措施、 意见、结果	下午停工整改加固				
协调内容或 其他	签证经开竣工图				
记录人	王元	总监签阅	徐增生		