

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年7月11日 星期四	气候	多云	气温	
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	钢结构3人 施工方2人				
施工机械动态:	登高车1辆				
施工部位 进度情况	经开物流园钢结构加固A区单腹板焊接 根 来源实业通讯柜厂家调式				
检查发现的 问题	经开A区原钢梁侧钢板大小受力不均				
处理措施、 意见、结果	已反映设计待进一步处理				
协调内容或 其他					
记录人	2/1	总监签阅	徐耀生		