

监 理 日 志

2017年 8 月 10 日
星期: 八

天气: 中雨

气温: 最高 30 °C
最低 20 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 1人

项目处于待并网状态, 待电力局验收

监理检查彩钢瓦后经开物流园, 彩钢瓦个别地方
破损, 导致组件夹风高低不平, 有松动影响。

来源实业三号楼二次设备机房屋顶彩钢瓦损坏,
至雨水内灌, 应业主要求, 对三号楼彩钢瓦进行修复