

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 12 月 15 日 星期 六	气候	阴转小雨	气温	7~9℃
监理单位动态:	李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	18/ 加固 4/				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 光伏区: 现有的来早安装完成, 已到货能安装的导轨, 完成整个房屋面的2/3. 2. 加固: (1) 角钢打磨、钻孔、刷漆, 2.4米长. (2) 脚手架安装				
检查发现的问题	3. 我监理单位解决后期住宿条件. 4. 对光伏区进行检查, 发现部分夹具螺丝未紧固到位. 5. 部分导轨安装不在同一水平线上.				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方进行整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	李锋伟		总监签阅		

