

监 理 日 志

工程名称:

日期:	2018 年 12 月 17 日 星期 一	气候:	晴	气温:	3~10℃
监理人员动态:	李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况: 8x140x140 钢板 16块 10x210x200 8块 10x200x180 8块			
施工方人员动态:	光伏区无人, 加固: 5人.				
施工机械动态:	电焊机 1台.				
施工部位进度情况	光伏区因缺材料现场无人施工. 加固: 1. 隔撑加固安装 6根. 2. 材料刷漆.				
检查发现的问题	1. 我方监理人员解决后期住宿条件. 2. 熟悉图纸, 学习相关知识. 3. 对现场加固材料规格型号进行检查 符合. 4.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅			

