

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 12 月 18 日 星期二	气候	晴	气温	5~13℃
监理人员动态:	李锋伟.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	林. 加固: 5人.	3x40x1.2x2300 22根 } 导轨 3x40x1.2x330 20根 } 35-L60 2672个 } 垫圈 26-L60 3652个 } 螺母			
施工机械动态:	焊机 1台				
施工进度情况	光伏区因缺材料无人施工. 2. 加固: 1. 隅撑加固安装 7根. 2. 系杆制作 4根.				
检查发现的问题	1. 熟悉工程图纸, 学习相关知识. 2. 现场巡查检查, 系杆制作过程中焊渣未及时处理, 焊接不到位. 3. 现场材料未到位.				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅			

