

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 12 月 23 日 星期日	气候	多云	气温	5~10℃
监理单位动态:	李峰伟	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	18人 加固:4人				
施工机械动态:	吊车1辆, 升降梯2台, 焊机2台				
施工进度情况	光伏/光伏区: 1. 焊机接地施工 2. 1x4mm ² 线敷设 3. 并网柜到并网点电缆预留孔钻孔施工				
检查发现的问题	加固: 1. 包装车间柱支撑, 附撑安装 2. 施工时间: 下午17:30一次同 巡视检查发现: 1. 部分焊机接地焊渣未及时处理防腐未做 2. 光伏组件中压块防雷垫片未压接到位, 以及地压块未做接地				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方进行整改处理, 已整改				
协调内容或其他	第三方检测单位进场, 进行EL测试; 组件				
记录人	李峰伟	总监签阅			

