

监 理 日 志

工程名称:

日期	2013 年 12 月 24 日 星期 一	气候	多云	气温	5~11℃
监理单位动态:	李峰伟		材料进场、取样见证、合格情况: 监控控制柜1套, 桥架进场.		
施工方人员动态:	18人. 加固: 4人 (晚上施工)				
施工机械动态:	吊车1辆, 升降梯子, 焊机台.				
施工部位 进度情况	光伏区: 1. $1 \times 4 \text{mm}^2$ 线敷设. 2. 桥架安装. 3. 4 电缆敷设. 4. 150. 185 电缆头制作. 5. 焊接地施工.				
检查发现的 问题	加固: 1. 包装车间柱支撑安装: 4人. 2. 施工时间: 下午 17:30 - 次日. 巡视检查发现: 1. 4 桥架内敷设 $1 \times 4 \text{mm}^2$ 电缆 容量与桥架空间大, 不符设计要求. 2. 部分桥架安装不平整. 3. 电缆敷设凌乱.				
处理措施、 意见、结果	已现场要求施工方进行整改处理.				
协调内容或 其他	计舅柜厂家进场 1人. 指导工作 (正泰).				
记录人	李峰伟.		总监签阅		

