

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 12 月 25 日 星期 二	气候	小雨	气温	5~9℃
监理单位动态:	李锋伟				
施工方人员动态:	12人, 加固: 4人 (晚上施工)				
施工机械动态:	看 升降机 2台				

施工部位 进度情况	光伏区: 1. 夹具组装 1人, 2. 电缆敷设 木架安装 3. 电缆头制作, 4. 逆变器接线及并网柜接线.
--------------	--

检查发现的问题	加固: 1. 包装车间柱支撑安装, 4人. 2. 施工时间: 下午 17:30 - 次日 巡视检查发现: 1. 个别隔撑颜色与原厂区颜色不相符. (加固). 2. 光伏区施工进度缓慢. 3. 个别电缆头未做好保护措施.
---------	---

处理措施、意见、结果	已现场要求施工方进行整改处理.
------------	-----------------

协调内容或其他	并网柜厂家进场 1人, 指导工作 (正泰).
---------	------------------------

记录人	李锋伟	总监签阅	
-----	-----	------	--

