

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 12 月 26 日 星期三	气候	雨	气温	20℃
监理人员动态: 李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏 6 人 加固 7 人					
施工机械动态: 升降机 1 台					
施工部位进度情况	光伏区: 1. 并网柜电气二次接线; 2. 计量表安装; 3. 配合厂家做相关工作				
检查发现的问题	加固: 1. 包装车间 隔撑安装; 2. 前处理车间 脚踏架安装; 3. 施工时间: 下午 17:30 ~ 次日 1. 现场巡视, 安全在可控范围内; 2. 而要求施工方按图纸设计要求进行规范施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	计量柜、并网柜厂家进行指导施工。				
记录人	李锋伟	总监签阅			

