

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月27日 星期 四	气候	雨夹雪	气温	-2~4℃
监理人员动态:	李锋伟 赵永柱	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	18人 加班: 10人 (晚15人 白天5人)				
施工机械动态:	升降机1台				
施工部位进度情况	光伏区: 1. 屋面表面安装. 2. 检查线路电缆并整改. 加固: 1. 早8:00~晚17:00 前处理车间脚车架安装. 钢支撑安装. 5人 2. 晚17:30~次日 包装车间隔墙加固施工. 5人.				
检查发现的问题	1. 现场巡视. 安全在可控范围内. 2. 西昌县电力局领导对现场进行检查验收.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李锋伟	总监签阅			

