

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 12 月 28 日 星期五	气候	多云	气温	1~4℃
监理单位动态:	李锋伟. 赵煥柱	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	18人. 力2固/0人 (白天15人, 晚15人)				
施工机械动态:	升降梯1台				
施工进度情况	光伏区: 1. 屋面导轨. 夹具安装. 2. 并网柜二次接线. 力2固: { 自 8:00 ~ 17:30 前处理车间 脚手架安装. 隔撑安装 17:30 ~ 次日 前处理车间 支撑安装. 施工.				
检查发现的问题	1. 现场巡视. 安全文明在可控范围内. 2. 个别夹具安装未紧固到位.				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方进行整改.				
协调内容或其他	无. 计划于明日并网发电.				
记录人	李锋伟	总监签阅	人 56		

