

监 理 日 志

工程名称: 黄骅所泰来光伏发电有限公司3.1mw分布式光伏发电项目.

日期	2019年03月07日 星期四	气候	晴	气温	1-12℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 33人					
施工机械动态: 曲臂车					
施工进度情况	1#厂房屋面支架安装完成至90%. 18人. 预计明日完成. 2#厂房加固5人. 屋面排水带处防水6人. 设备基础梁板模板安装 钢筋绑扎				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李青	总监签阅	刘士发		