

监 理 日 志

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MWp 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 03 日星期三	气候	多云	气温	10-23℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：15 人					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	1、1#屋面汇流箱安装，桥架安装，检修通道安装。 2、1#、2#屋面之间架空过路桥架支架支座点连接件焊接。				
检查发现的问题	1#屋面西南处桥架等材料堆放过于集中，荷载较大，存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	现场口头提出要求立即分散荷载，施工单位已整改。				
协调内容或其他					
记录人	常青		总监签阅	刘士发	