

监 理 日 志

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MWp 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 11 日星期四	气候	雨转多云	气温	5-12℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：工人 15 人，管理人员 2 人					
施工机械动态：电焊机 1 台					
施工部位 进度 情况	1、上午下雨未施工。 2、1#厂房二层南侧墙内柱加固完成 2 个，累计完成 22 个 3、2#厂房屋面汇流箱安装完成约 50%。				
检查发现的 问题	现场巡视检查现场施工质量和安全文明工作，经查厂房加固单位现场安全警戒设置不规范，工人未带安全帽。				
处理措施、 意见、 结果	发现问题后监理立即当场指出，施工单位已按要求改正，符合要求。				
协调内容 或其他					
记录人	李娟		总监签阅	刘士发	