

监 理 日 志

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MWp 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 12 日星期五	气候	多云	气温	11-20℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：工人 15 人，管理人员 2 人					
施工机械动态：电焊机 1 台					
施工部位 进度情况	1、1#厂房屋面 1×4 电缆敷设，1×120 电缆敷设完成 750 米。 2、1#厂房二层南侧墙内柱加固完成 2 个，累计完成 24 个，南侧墙内柱加固工程全部完成。 3、2#厂房屋面汇流箱安装全部完成。				
检查发现的问题	现场巡视检查现场施工质量和安全文明工作，经查厂房加固焊接后未经监理确认及进行隐蔽。				
处理措施、意见、结果	发现问题后监理立即要求施工单位打开墙板，经监理现场检查发现柱加固后防火涂料涂刷部分地方有透底及细部地方未涂刷现象。要求立即整改，施工单位整改完成后，监理确认合格再进行封闭。				
协调内容或其他					
记录人	李娟		总监签阅	刘士发	