

监 理 日 志

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MWp 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 14 日 星期日	气候	小雨	气温	11-23℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：工人 15 人，管理人员 2 人 施工机械动态：汽吊 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	1、1#厂房屋面 2×150 电缆敷设完成 73 米。 2、2#厂房屋面排污口整改完成。				
检查发现的问题	现场巡视检查现场施工质量和安全文明工作，经查 2#屋面排污口整改施工中，汽车吊操作平台上工人未系安全带。				
处理措施、意见、结果	发现问题后监理立即要求施工单位停止作业，现场负责人对工人进行安全交底，施工人员正确使用安全带后继续施工，符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	李 强		总监签阅	刘士发	