

监 理 日 志

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MWp 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 20 日星期六	气候	雨转多云	气温	9-16℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：工人 11 人，管理人员 2 人 施工机械动态：汽车吊 3 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
1、上午下雨未施工。 2、下午并网柜、一二次舱进场吊装就位。					
旁站吊装就位，由于现场地形条件限制及一二次舱尺寸较大的原因，共使用了三台汽吊，现场发现吊装前未设置警戒区域。					
检查发现的问题	已要求整改，现场负责人姜共已组织人按要求落实，符合要求。				
处理措施、意见、结果	签署加固单位关于爬梯和厂房间穿越桥架及 2#屋面排污口整改工程量的签证单 对加固单位归档资料装订进行指导				
协调内容或其他	记录人 姜共				
记录人	姜共		总监签阅	刘士发	