

监 理 日 志

工程名称: 黄骅市东兴光伏发电有限公司3.1mw分布式光伏发电项目.

日期	2019年04月25日 星期五	气候	多云	气温	6-15℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 吊车台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 3#逆变器基础操作平台板梁浇筑砼完成 2. 一二次预埋件开关柜电缆头制作完成个. 3. 2#屋面交流电缆下料完成5根.				
检查发现的问题	巡视工地. 检查现场施工质量和安全文明施工. 1. 3#逆变器操作平台转角加强筋未设置. 2. 个别工人未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 现场立即口头指出要求立即整改, 整改完成后不得浇筑砼. 2. 现场负责人姜爱建已督促完成整改. 3. 同意继续.				
协调内容或其他					
记录人	陈青		总监签阅	刘坡	