

监 理 日 志

工程名称: 黄马河系光伏发电有限公司3.1MW分布式光伏发电项目.

日期	2019年4月27日 星期六	气候	多云有雨	气温	5-15℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 吊车1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 逆变器集装箱吊装完成. 2. 2#屋面2x185主电缆敷设完成6根.(已全部完成) 3. 电缆沟敷设完成. 因下雨未开挖.(明天开挖)				
检查发现的问题	由于下雨. 现场提醒施工单位注意防滑确保安全.				
处理措施、意见、结果	(Faint handwritten text regarding safety measures and site conditions)				
协调内容或其他	(Empty space for coordination content)				
记录人	李青	总监签阅	刘士发.		