

监 理 日 志

工程名称: 黄骅市东兴光伏发电有限公司3.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2017年04月28日 星期日	气候	多云	气温	8-18℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 1台电焊机。			材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工部位 施工进度情况	1. 逆变器箱体接地焊接完成, 箱体下部焊缝完成。 2. 电缆沟开挖完成6米。 3. 2#柜内直流汇流箱主母排安装完成。 4. 逆变器线束制作3#完成。 5. 4柜度高压试验完成。				
检查发现的问题	巡视工地, 检查现场施工质量和安全文明施工。 发现问题: 个别工人未戴安全帽, 电焊机未接地, 焊工未使用绝缘手套。				
处理措施、意见、结果	口头警告, 立即制止, 要求整改。 现场安全员已安排整改, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	李青	总监签阅	刘士发		