

监 理 日 志

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司3.1MW分布式光伏发电项目.

日期	2019年04月29日 星期一	气候	晴	气温	13-23℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	电焊机1台				
施工部位及进度情况	1. 2#屋面桥架接地线连接完成50%。 2. 箱变至SVG二次控制柜操作柜连接板制作完成。 3. 开关柜电缆头耐压试验完成。 4. 至箱变的电缆沟开挖完成, 电缆沟管道铺设完成, 回填完成。				
检查发现的问题	巡视工地, 检查现场施工质量及安全文明, 发现: 电焊施工人员未戴绝缘手套, 焊机接地未设置存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	口头立即指出, 要求整改。 姜工已按要求改正, 符合安全要求。				
协调内容或其他					
记录人	常利	总监签阅	刘士发		