

监 理 日 志

工程名称: 黄华沂泰光伏发电有限公司3.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年05月06日 星期一	气候	阴	气温	7-18℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#厂房屋面桥架盖板安装完成50%。 2. 通讯线敷设完成。 3. 开关柜二次线。				
检查发现的问题	电缆沟盖板(木泥混凝土)养护不及时。				
处理措施、意见、结果	口头指出,要求立即进行湿养护。 现场已安排进行洒水养护。				
协调内容或其他					
记录人	李春	总监签阅	刘士发		

监 理 日 志

工程名称 惠马河光伏电站有限公司3.1MW分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年05月05日</u> 星期 <u>二</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>7-21℃</u>
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>1人</u>					
施工机械动态: <u>1人</u>					
施工进度情况	<u>1. 2#屋面桥架盖板完成100%</u> <u>2. 2#屋面4平方线敷设(最后剩10米)</u> <u>3. 升压柜二次接线。电缆桥架接地完成</u>				
检查发现的问题	<u>电缆沟水泥盖板养护</u>				
处理措施、意见、结果	<u>要求流水养护</u> <u>乙进行流水养护</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>常莉</u>	总监签阅	<u>刘士发</u>		