

监 理 日 志

工程名称: 黄骅市泰兴发电有限公司3.1mw炉内式炉膛改造项目.

日期	2019年05月09日星期四	气候	晴	气温	14-28℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 1#厂房屋面桥架安装全部完成, 2. 江流箱接成全部完成. 3. 道路面砼盖板养护.				
检查发现的问题	巡视工地. 检查现场施工质量和安全文明施工. 现场以稳. 安全帽, 道路路面养护不及时.				
处理措施、意见、结果	口头指出. 要求立即整改. 施工单位现场负责人姜工已安排整改符合要求.				
协调内容或其他	配合津波单位质量部现场检查.				
记录人	常南	总监签阅	刘士发		