

监 理 日 志

工程名称: 青联新能源发电有限公司3.1mw分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年5月0</u> 日 星期 <u>五</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>14-30℃</u>
监理人员动态: <u>1人</u> 施工方人员动态: <u>5人</u> 施工机械动态: <u>无</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#厂房屋顶接地线完成, 汇流箱接地完成. 2. 2#屋面汇流箱通孔完成并安装完成10台. 3. 2#屋面桥架盖板安装完成至80%.				
检查发现的问题	巡视工地检查现场施工质量和安全管理工作. 发现沟盖板养护工作不及时.				
处理措施、意见、结果	口头提出, 要求立即洒水养护. 现场负责人善乙已安排人员落实, 符合要求.				
协调内容或其他					
记录人	<u>常南</u>	总监签阅	<u>刘士发</u>		