

监 理 日 志

工程名称: 黄骅港东光发电有限公司3.1MW炉内式光发电炉

日期	2019年05月30日星期四	气候	晴	气温	17.30℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	厂家设备后的调试.				
检查发现的问题	现场无人施工. 自动化厂家在项目部做数据.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	与建设单位项目部分经理及开发部分经理去黄骅供电公司提交资料 沧州供电公司验收组领导出差 相关工程师本周已有安排, 无法来项目验收, 故本项目本月底计划并网无法达成.				
记录人		总监签阅			