

助残扶贫分布式光伏电站项目 (宿迁市)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: 张 军 枫

签 发 人: 胡 景

日 期: 2019 年 02 月 23 日

监理日报表

天气情况：多云（1℃~12℃） 施工日期：2019 年 02 月 23 日

一、项目进展：

1. 发电安装工程：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率	备注
支架安装	约 1000	4	18	1%	供电局电表未到货
组件安装	约 1000	4	18	1%	
逆变器安装	约 1000	0	18	0%	
电缆敷设	约 1000	4	18	1%	
电表安装	约 1000	0	18	0%	
接地安装	约 1000	0	18	0%	

2. 并网情况：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率
并网	0%	0%	0%	0%

二、当日工作完成情况：

1. 安全文明情况

- 1) 现场施工施工人员佩戴安全帽，注意安全文明施工。
- 2) 临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。

2. 其他完成的工程量（消缺整改完成量）

- 1) 预埋件（挂钩）与导轨位置设置不合格，已要求现场进行整改；

3. 现场人员

施工方施工总人数：11

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	总数量	当日到货	累计到货	生产厂家
1	组件 270W	约 1000 户用量	0	已全部到场	欧贝黎
2	单相电箱	约 1000 户用量	0		
3	逆变器	约 1000 户用量	0	已全部到场	古瑞瓦特

四、明日施工计划：

明天：（1）按装光伏 4 户。

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）

无

六、现场照片

	
杨太金	陶为超



张春光



王猛