

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: 张 军 枫

签 发 人: 胡 景

日 期: 2019 年 02 月 25 日

监理日报表

一、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）

江苏省慈善总会

江苏省省残疾人福利基金会

设计单位：中曼电力科技有限公司

施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、项目进展：

1. 发电安装工程：

地区	工程总量 (户)	已完成勘测 工程量 (户)	当日计划 完成量 (户)	当日实际 完成量 (户)	累计完成 量 (户)	累计完成 率	备注
盐城	暂定						
淮安	暂定	542	10	17	47	8.6%	
连云港	暂定						未发货组件，无法进行安装
徐州	暂定	858	1	1	1	0.1%	
宿迁	暂定	1036	20	11	40	3.9%	
总计	约 5000 户						

2. 并网情况：

地区	工程 总量 (户)	当日计 划完成 量 (户)	当日实 际完成 量 (户)	累计 完成量 (户)	累计 完成率	备注
----	-----------------	------------------------	------------------------	------------------	-----------	----

盐城						暂未开始相应工作
淮安						暂未开始相应工作
连云港						收集并网资料
徐州						暂未开始相应工作
宿迁						开始递交并网材料
总计						

二、当日工作完成情况：

1. 安全文明情况

- 1) 现场施工施工人员佩戴安全帽，注意安全文明施工。
- 2) 临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。

2. 施工现场检查情况

- 1) 现场检查安全措施落实情况；施工人员安全保护配备情况；
- 2) 主要设备到场组织开箱检查并做好相关记录；

3. 其他完成的工程量（消缺整改完成量）

- 1) 预埋件（挂钩）与导轨位置设置不合格，已要求现场进行整改；
- 2) 预埋件埋设未按图施工，现场已停工整顿；
- 3) 支架安装过程中，发现檩条有扭力现象，要求施工队立即整改；
- 4) 接地线安装过程，发现使用 6mm²，与设计图纸不符，责令立即整改；

4. 现场施工人员：

地区	施工队 数 量	施工队 总 人 数	是否满足施 工进度要求
盐城			
淮安	2	13	
连云港			

徐州	2	13	
宿迁	2	14	
总计			

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	总数量	当日到货 (PCS)	累计到货	是否满足 施工进度 要求
1	光伏组件	欧贝黎	约 5000 户用量	0		
2	光伏逆变器		约 5000 户用量	95		
3	光伏支架		约 5000 户用量			
4	单相配电箱	国家电网公司	约 5000 户用量	25		
5	其他辅材 (挂钩等)	古瑞瓦特	约 5000 户用量	0		

四、明日施工计划：

地区	发电安装工程（户）	验收并网工程（户）	备注
盐城	15		
淮安	15		
连云港			
徐州	5		



宿迁	7		
总计			

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）

施工材料（组件、配电箱等）供货严重不足，严重延误工期