

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: 张 军 枫

签 发 人: 胡 景

日 期: 2019 年 03 月 05 日

监理日报表

一、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）

江苏省慈善总会

江苏省省残疾人福利基金会

设计单位：中曼电力科技有限公司

施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、项目进展：

1. 发电安装工程：

地 区	工程总量 (户)	已完成勘 测工程量 (户)	当日计划 完成量 (户)	当日实际 完成量 (户)	累计完成 量 (户)	累计完 成率	备注
盐 城	暂定	370	3	7	9	2%	当日排货, 次 日安装
淮 安	暂定	666	20	16	124	18%	
连云港	暂定	420	3	7	18	4%	
徐 州	暂定	858	20	7	57	6%	
宿 迁	暂定	1038	10	9	120	11%	
总 计	约 5000 户	3352	56	46	328	6%	

2. 并网情况：

地 区	工程 总量 (户)	当日计 划完成 量	当日实 际完成 量	累计 完成量 (户)	累计 完成率	备注
-----	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	----

		(户)	(户)			
盐 城	370	20				递交并网材料, 审核通过后进行相应的并网工作。
淮 安	666	15	1		0.1%	
连云港	420	35				
徐 州	858	15				
宿 迁	1038	20	16		1%	
总 计	3352	105	17	17	0.5%	

二、当日工作完成情况:

1. 安全文明情况

- 1) 现场检查发现施工人员安全意识薄弱, 要求施工负责人对工人配备安全帽、安全绳, 加强安全教育, 劳保防护用品要落实到每一人;
- 2) 临时电源线路接线良好, 有完善的保护接地。
- 3) 已进行安全技术交底, 完成三级安全教育。

2. 施工现场检查情况

- 1) 现场检查基本按照图纸设计要求施工;
- 2) 现场检查安全措施落实情况; 施工人员安全保护配备情况;
- 3) 主要设备到场组织开箱检查并做好相关记录;
- 4) 新到工人跟随熟练工学习, 要求做好相关技术交底;
- 5) 现场检查安装情况, 发现组件安装后存在遮阴情况, 立即责令施工人员拆除调整;

3. 其他完成的工程量 (消缺整改完成量)

- 1) 预埋件 (挂钩) 与导轨位置设置不合格, 已要求现场进行整改;
- 2) 预埋件埋设未按图施工, 现场已停工整顿;
- 3) 支架安装过程中, 发现檩条有扭力现象, 要求施工队立即整改;
- 4) 接地线安装过程, 发现使用 6mm^2 , 与设计图纸不符, 责令立即整改;

4. 现场施工人员:

地区	施 工 队 数 量	施 工 队 总 人 数	是否满足施 工进度要求
盐城	2	18	不满足，已要求增加人数
淮安	2	25	
连云港	3	14	
徐州	5	20	
宿迁	2	36	
总计	14	113	较目前进场材料人员满足施工要求，但按计划总进度人员配备不足

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	总数量	当日到货 (PCS)	累计到货 (PCS)	是否满足 施工进度 要求
1	光伏组件	欧贝黎	约 5000 户用量	1320	6673	满足目前人员配备，但较计划总进度相差甚远
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	约 5000 户用量	50	2000	满足
3	光伏支架	泰坦支架	约 5000 户用量	0	2000	满足
4	单相配电箱	国家电网公司	约 5000 户用量	215	873	满足
5	其他辅材	泰坦支架(挂钩)	约 5000	0	34520 (挂	满足

	(挂钩等)	/兴化不锈钢厂 (其他钢配件)	户用量		钩)	
--	-------	--------------------	-----	--	----	--

四、明日施工计划:

地区	发电安装工程(户)	验收并网工程(户)	备注
盐城	30	19	
淮安	20	20	
连云港	25	25	
徐州	20	15	
宿迁	30	40	
总计	125	119	

五、存在问题及需要协调事宜(如采取监理措施详细描述)

- 1、部分用户电表(原接入电表)距离电站距离太远(集中电表未安装在用户家),考虑线损,是否可以协调调整用户电表(原接入电表)至就近位置。